

Zmena zmluvy o dielo počas jej trvania č. 3

uzavretej v súlade s výsledkom verejného obstarávania, dňa 22. 4. 2016

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Nededza**
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Zastúpenie: PhDr. Peter Vajda, starosta obce
Bankové spojenie: SK87 5600 0000 00560474 0002
Prima banka Slovensko, a.s.
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Vajda
Kontakt: 0905 513 974
ďalej len **objednávateľ** na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **DEOS Žilina, s.r.o.**
Sídlo: Samuela Timona 105, 01004 Žilina
IČO: 47799960
DIČ: 2024101838
IČ DPH: SK2024101838
Zastúpenie: Miroslav Múčka – konateľ
Bankové spojenie: SK35 5058469592/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina
Zapísaný v registri: Obchodný register SR, Okresný súd v Žiline
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12454/L
Ďalej len **zhotoviteľ** na druhej strane

I.

Článok I. a.

Predmet zmluvy

Predmetom Zmeny Zmluvy o dielo Nededza, dom č. 3 (kaštieľ) je súbor naviac prác, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby a sú zapísané v Stavebnom denníku a sú schválené stavebným dozorcom.

V súlade s § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne v súlade s ods. (1), písm. b) meníme rozsah predmetu Zmluvy o dielo

a cenu diela na základe predloženého dodatočného rozpočtu na dodávku materiálu a uskutočnenie stavebných prác a to z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác sa vyskytli stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov.

Táto Zmena Zmluvy akceptuje aj ustanovenia ods. (1) písm. e) – nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

Článok II.

Špecifikácia realizácie a financovania predmetu zmluvy o dielo

1. Pri rekonštrukčných prácach vznikla požiadavka navyše prác a to dodávky materiálu a práce jednak ako chyba výpočtov rozpočtára a jednak ako práce, ktoré neboli presne vyšpecifikované – niektoré priestory objektu zákazky boli pri obhliadke zamurované a tým pre vypracovanie PD nedostupné.
Navyše dodávka materiálu a prác je vyšpecifikovaná v prílohe Zmeny zmluvy – rozpočet navyše prác – stav k 23. 10. 2018:

Článok III.

Cena diela

1. Pôvodná cena za vykonanie diela na mení nasledovne:
2. Pôvodná cena diela s DPH: 250 135,38 EUR
Zmena ceny diela s DPH: 13 151,75 EUR
Cena diela po Zmene zmluvy č. 2 s DPH: 263 287,13 EUR
Zmena ceny diela s DPH: 13 823,86 EUR
Cena diela po Zmene zmluvy č. 3 s DPH: 277 110,99EUR

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Zmeny zmluvy, ostávajú v Zmluve o dielo bez zmien.
2. Ak nie je v Zmene zmluvy o dielo uvedené inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
3. Zmena zmluvy č. 1 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv, v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Zmena zmluvy č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
5. Zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ i zhotoviteľ obdržia zhodne po dva rovnopisy. Každý rovnopis má váhu originálu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené Zmenu zmluvy podpísať, že si ju prečítali, súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, pod nátlakom a ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom Zmenu zmluvy vlastnoručne podpisujú

V Nededzi, dňa 28.11.2018

V Nededzi, dňa 28.11.2018

.....

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

.....

Miroslav Múčka, konateľ

Príloha: Rozpočet – špecifikácia naviac materiálu a naviac prác k 23. 10. 2018

Fotodokumentácia