

## **Zmena č. 1**

### **Zmluva o dielo č. AS-279/2020**

### **„Rekonštrukcia mostných objektov“**

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z.

(ďalej len zmluva)

#### **Zhotoviteľ:**

Názov: MATÉ, s.r.o.

Sídlo: M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Martin Macek

IČO: 36394335

DIČ: 2020105076

IČ DPH: SK2020105076

Bankové spojenie:

č. účtu v IBAN tvare:

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody:

Registrácia: OR/ŽR

a

#### **Objednávateľ:**

Názov: **Obec Nededza**

Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda, starosta

IČO: 00321516

DIČ: 2020677582

IČ DPH: Nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie: PRIMA banka, a. s.

Č. účtu v IBAN tvare: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotliv „Zmluvná strana“)

## **Článok I**

### **Predmet Zmeny č. 1 Zmluvy o dielo**

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – Rekonštrukcia mostných objektov – SO 01, SO 02, SO 03, SO 04. podľa predloženej technickej dokumentácie jednotlivých objektov a rozpočtu stavieb jednotlivých objektov.
2. Pri realizácii diela, po odkrytí povrchov objektu SO 01 a SO 02 boli zistené nezrovnalosti oproti Zadaniu Výkazu – výmer, ktorý bol súčasťou podkladov pre vypracovanej ponuky a Zmluvy o dielo:

**Objekt:****SO 01 – Most na križovatke Hlavnej a Potočnej ulice**

pol.: 1- frézovanie asf. podkladu, pol.: 9 - asfaltový betón vrstva obrusná, a s tým spojené zvýšené množstvá v pol. č. 21, 22, 23 a 25

**SO 02 – Most na Potočnej ulici**

pol.: 1- frézovanie asf. podkladu, pol.: 9 - asfaltový betón vrstva obrusná, a s tým spojené zvýšené množstvá v pol. č. 21, 22, 23 a 25

**Článok III****Cena a platobné podmienky za naviac stavebné práce**

Cena za naviac stavebné práce na predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom odsúhlasených naviac prác:

Cena za uskutočnenie naviac stavebných prác na SO 01:	1 094,19 € bez DPH
20% DPH:	218,84 €
<b>Cena celkom SO 01:</b>	<b>1 313,03 € s DPH</b>
Cena za uskutočnenie naviac stavebných prác na SO 02:	672,97 bez DPH
20 % DPH:	134,59 €
<b>Cena celkom SO 02:</b>	<b>807,56 € s DPH</b>
<b>Cena za naviac stavebné práce celkom :</b>	<b>2 120,59 € s DPH</b>

slovom: Dvetisíc jednoto dvadsať eur a 59/100 eur

predloženej ako výkaz – výmer navýšenie podľa skutkové stavu, zisteného pri realizácii diela.

**Článok V****Záverečné ustanovenia**

1. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmeny č.1 Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmenu č. 1 Zmluvy o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávatelom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.
5. Táto Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Časti, ktoré táto zmluva o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú nezmenené.

7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmeny č. 1 Zmluvy o dielo sú prílohy:

- Príloha č. 1 – Zadanie – navýšenie podľa skutkového stavu 14. 10. 2020 objekt SO 01
- Príloha č. 2 – Zadanie – navýšenie podľa skutkového stavu 15. 10. 2020 objekt SO 02

V Nededzi, dňa 23.10.2020

V Nededzi, dňa 23.10.2020

.....  
Ing. Martin Macek, konateľ

za zhotoviteľa

.....  
PhDr. Peter Vajda, starosta

za objednávateľa